



ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Educação  
Superintendência de Projetos e Custos  
Diretoria de Custos

ANEXO III - MODELO

ESCOLA ESTADUAL: ESCOLA ESTADUAL MARIA CONCEIÇÃO GONÇALVES CARRARA

MUNICÍPIO: PEDRA DOURADA			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 1.951.350,70					DATA: 28/07/2025								
SER: CARANGOLA			COD ESCOLA: 322652					PRAZO DA OBRA: 06 meses								
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	BIMESTRE 1	BIMESTRE 2	BIMESTRE 3	BIMESTRE 4	BIMESTRE 5	BIMESTRE 6	BIMESTRE 7	BIMESTRE 8	BIMESTRE 9	BIMESTRE 10	BIMESTRE 11	BIMESTRE 12
1		INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Físico %	0,30%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 5.809,89	R\$ 5.809,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		TRABALHOS EM TERRA	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	Físico %	4,61%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 90.011,53	R\$ 45.005,77	R\$ 45.005,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4		SUPERESTRUTURA	Físico %	4,33%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 84.517,16	R\$ 42.258,58	R\$ 42.258,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5		ALVENARIA	Físico %	0,45%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 8.803,25	R\$ 8.803,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6		COBERTURA E FORRO	Físico %	17,05%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 332.651,33	R\$ 83.162,83	R\$ 83.162,83	R\$ 83.162,83	R\$ 83.162,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 21.483,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.370,88	R\$ 5.370,88	R\$ 5.370,88	R\$ 5.370,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Físico %	2,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 45.884,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.471,14	R\$ 11.471,14	R\$ 11.471,14	R\$ 11.471,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9		INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 95.169,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.792,43	R\$ 23.792,43	R\$ 23.792,43	R\$ 23.792,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10		ESQUADRIAS DE MADEIRA	Físico %	2,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 47.927,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.981,85	R\$ 11.981,85	R\$ 11.981,85	R\$ 11.981,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10		ESQUADRIAS METÁLICAS	Físico %	10,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 212.822,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.205,72	R\$ 53.205,72	R\$ 53.205,72	R\$ 53.205,72	R\$ 0,00
11		FERRAGENS	Físico %	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 29.772,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.443,01	R\$ 7.443,01	R\$ 7.443,01	R\$ 7.443,01	R\$ 0,00
12		REVESTIMENTO	Físico %	8,19%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 159.853,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.963,42	R\$ 39.963,42	R\$ 39.963,42	R\$ 39.963,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13		PISOS E RODAPÉS	Físico %	9,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 188.126,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.031,58	R\$ 47.031,58	R\$ 47.031,58	R\$ 47.031,58	R\$ 0,00
14		VIDROS	Físico %	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 969,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 969,10
15		PINTURA	Físico %	7,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 148.555,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.277,63
16		BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	Físico %	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 36.494,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.123,70	R\$ 9.123,70	R\$ 9.123,70	R\$ 9.123,70	R\$ 0,00
16		DIVERSOS	Físico %	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 4.044,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.011,11	R\$ 1.011,11	R\$ 1.011,11	R\$ 1.011,11
16		QUADRA	Físico %	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 20.000,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,16	R\$ 5.000,16	R\$ 5.000,16	R\$ 5.000,16
16		LIMPEZA	Físico %	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 6.108,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16		DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	Físico %	2,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 50.618,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17		OUTROS	Físico %	0,35%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 6.833,88	R\$ 6.833,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18		BDI OBRA	Físico %	18,19%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			Financeiro	R\$ 354.892,63	R\$ 29.574,39	R\$ 29.574,39	R\$ 29.574,39	R\$ 29.574,39	R\$ 29.574,39	R\$ 29.574,39	R\$ 29.574,39	R\$ 29.574,39	R\$ 29.574,39	R\$ 29.574,39	R\$ 29.574,39	R\$ 29.574,39
TOTAL			Físico %	0,30%	11,35%	10,25%	5,78%	7,83%	6,26%	6,26%	12,25%	10,51%	7,81%	7,81%	5,63%	8,28%
			Financeiro	R\$ 1.951.350,70	R\$ 221.448,59	R\$ 200.001,56	R\$ 112.737,22	R\$ 152.700,64	R\$ 122.154,10	R\$ 122.154,10	R\$ 238.958,11	R\$ 205.005,96	R\$ 152.389,67	R\$ 109.863,29	R\$ 161.547,78	

Observações:

Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engº Civil

CREA 71.191/D

Prefeito Municipal: Fagner Ferreira Veiga